

СОГЛАСОВАНО:


И.о. начальника Департамента  
энергетики, жилищного и  
коммунального хозяйства города  
мэрии г. Новосибирска

  
В.А. Такченко

« 05 » 05 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического  
директора по Новосибирскому  
филиалу ООО «Сибирская  
генерирующая компания» -  
Главный инженер

  
Ю.А. Кротов

« 05 » 05 2021 г.

### Г Р А Ф И К


проведения испытаний тепловых сетей от централизованных теплоисточников АО «СИБЭКО», эксплуатируемых и обслуживаемых ООО «НТСК» на плотность и прочность в 2021 г.

№ № п/п	Район тепловых сетей	Теплоисточник, этап	Сроки проведения испытаний		
			Начало охлаждения сетевой воды	Период проведения испытаний*	Максимальная дата отсутствия ГВС у абонентов после ГИ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I, IV, V	ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе	с 20-00 часов 10.05	12.05 – 19.05	25.05
2.	II	ТЭЦ-3	с 00-00 часов 11.05	12.05 – 21.05	24.05
3.	IV	ТЭЦ-4 зона ПНС-5	с 08-00 часов 10.05	12.05 – 18.05	20.05
4.	III, V	ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский район	с 00-00 часов 23.05	24.05 – 30.05	31.05
5.	II	КРК №1	с 00-00 часов 31.05	01.06 – 08.06**	12.06
6.	IV	ТЭЦ-4 Северный, Красногорский	с 08-00 часов 31.05	01.06 – 08.06	12.06
7.	I	ТЭЦ-2 ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский р-н	с 00-00 часов 01.06	03.06 – 10.06	13.06
8.	V	ТЭЦ-5 Зона ПНС-6	с 00-00 часов 14.06	15.06 – 23.06	26.06
9.	IV	ТЭЦ-4 микрорайоны № 5, 6	с 08-00 часов 14.06	15.06 – 20.06	25.06
10.	I	ТЭЦ-2 ул. Большевистская, Революции, Фабричная	с 12-00 часов 14.06	16.06 – 21.06	25.06
11.	I, V	ТЭЦ-5 Зона ПНС-11	с 00-00 часов 04.07	05.07 – 11.07	16.07
12.	II	ТЭЦ-2 Ленинский вывод	с 00-00 часов 04.07	05.07 – 11.07	15.07
13.	IV	ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода	с 08-00 часов 11.07	12.07 – 17.07	20.07
14.	I	ТЭЦ-2 Головной участок Городского вывода	с 00-00 часов 28.07	28.07 – 04.08	-----

Примечания: \* - возможен перенос даты испытаний на более поздний срок, в случае продления отопительного сезона.

\*\* - прекращение подогрева подпитки на ТЭЦ-3.

Технический директор - Главный инженер  
ООО «Новосибирская теплосетевая компания»

  
М.В. Филатов