

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
мэрии г. Новосибирска


Д.В. Зайков

« 21 » 04 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по производству -
Главный инженер
АО «СГК-Новосибирск»


Ю.А. Кротов

« 20 » 04 2026 г.

Г Р А Ф И К

проведения испытаний тепловых сетей от централизованных теплоисточников АО «СГК-Новосибирск»,
эксплуатируемых и обслуживаемых ООО «НТСК» на плотность и прочность в 2026 г.

№ п/п	Район тепловых сетей	Теплоисточник, этап	Сроки проведения испытаний		
			Начало охлаждения сетевой воды	Период проведения испытаний*	Максимальная дата отсутствия ГВС у абонентов после ГИ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I, V, VI	ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский район, зона ПНС-11	с 08-00 часов 14.05	16.05 – 25.05	29.05
2.	IV	ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод	с 08-00 часов 16.05	18.05 – 25.05	31.05
3.	III, II	ТЭЦ-3 Зона ПНС-2	с 00-00 часов 16.05	18.05 - 25.05	31.05
4.	I, V	ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, магистраль Лежена - Фрунзе	с 08-00 часов 29.05	31.05 - 09.06	13.06
5.	IV	ТЭЦ-4 микрорайон №5,6	с 08-00 часов 14.06	15.06 – 20.06	27.06
6.	II	ТЭЦ-3	с 00-00 часов 07.06	08.06 – 16.06	21.06
7.	V	ТЭЦ-5 Зона ПНС-6	с 08-00 часов 13.06	15.06 - 25.06	27.06
8.	IV, V	ТЭЦ-4 зона ПНС-5, Кропоткина ЗРТС	с 08-00 часов 30.06	01.07 - 08.07	14.07
9.	I	ТЭЦ-2 Городской вывод зона ПНС-1 (Инская, Серебрянниковская, Коммунистическая, Советская, Горького, Октябрьский р-н)	с 08-00 часов 29.06	01.07 - 06.07	14.07
10.	II	ТЭЦ-2 Ленинский вывод	с 00-00 часов 08.07	09.07 – 16.07	22.07
11.	I	ТЭЦ-2 Городской вывод зона ПНС-1 (Большевист., Революции, Фабричн.)	с 08-00 часов 17.07	19.07 - 24.07	01.08
12.	IV, V	ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода	с 08-00 часов 19.07	20.07 - 27.07	02.08
13.	I	ТЭЦ-2 Головной участок Городского вывода	с 00-00 часов 19.08	20.08 – 26.08	-

Примечания: * - возможен перенос даты испытаний на более поздний срок, в случае продления отопительного сезона.

Главный инженер
ООО «Новосибирская теплосетевая компания»

С.А. Срыбных